

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma Indígena de México						Fecha de actualización: 15/12/2015							
Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)						Ejercicio Fiscal Reportado: 2015	Trimestre: 1						
Nombre del Proyecto General: CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRAL DE CALIDAD DE LA UAIM.													
Objetivo General: Proveer una oferta educativa atractiva a nuevos aspirantes de estudios de Educación Superior, con instalaciones, infraestructura y equipamiento de primer nivel que les provea la confianza necesaria para visualizar a la UAIM como una Universidad consolidada y reconocida, la cual puede ofrecerles las herramientas adecuadas para su desarrollo integral como estudiantes, buscando con ello, un incremento de matrícula mayor al que se tiene en la actualidad.													
Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)													
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total								
Obra	0.0	0.0	5,197,848.0	9,181,000.0	14,378,848.0								
Equipamiento	0	0.0	4,300,000.0	519,000.0	5,219,000.0								
Total	0.0	0.0	9,497,848.0	10,100,000.0	19,597,848.0								
Monto Ejercido													
Monto reportado en 2015													
Trimestres													
Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
1. Brindar las condiciones físicas, educativas y ambientales necesarias para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, proveyendo laboratorios equipados, espacios para eventos académicos y culturales, áreas verdes y espacios urbanos, además de un edificio educativo-administrativo que provea las instalaciones necesarias para personal docente y administrativo; y se pueda con esto, brindar una atención de calidad a nuestros estudiantes y ser atractivos a nuevos aspirantes e ingresar a la UAIM.	1.1. Equipamiento del laboratorio de físico-química en la Unidad Choix, el cual proporcione las condiciones e instrumentos necesarios para prácticas que refuercen el aprendizaje de nuestros estudiantes.	1.1.1. Equipamiento y mobiliario.	800,000.00	Obra	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipamiento "C"	800,000.00	0.00				0.00	0.00	800,000.00	0.00
	1.2. Construcción y equipamiento del edificio educativo-administrativo en la CUI de la Unidad Mochicahui, proveyendo los espacios necesarios, cubiertos y oficinas que permitan la satisfacción de las necesidades de nuestros estudiantes en materia de servicios escolares, tutorías, titulaciones, servicio social y prácticas profesionales.	1.2.1. Diseño ejecutivo, terracería, cimentación, construcción y acabados.	7,200,000.00	Obra "D"	6,881,000.00	0.00				0.00	0.00	6,881,000.00	0.00
				Equipamiento	319,000.00	0.00				0.00	0.00	319,000.00	0.00
		1.2.2. Equipamiento (mobiliario y equipo tecnológico para su operación).	600,000.00	Obra	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipamiento "D"	600,000.00	0.00				0.00	0.00	600,000.00	0.00
		1.2.3. Alimentación eléctrica en subestación.	700,000.00	Obra "D"	695,658.70	0.00				0.00	0.00	695,658.70	0.00
				Obra "D"	4,341.30	0.00				0.00	0.00	4,341.30	0.00
				Equipamiento	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
		1.3.1. Finalización de Obra incluye plaza de acceso.	2,700,000.00	Obra "C"	2,200,000.00	0.00				0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
				Equipamiento	500,000.00	0.00				0.00	0.00	500,000.00	0.00
		1.3.2. Equipamiento en obra, audio y video de última generación, y mobiliario.	3,200,000.00	Equipamiento "C"	1,300,000.00	0.00				0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
				Equipamiento "C"	1,100,000.00	0.00				0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
				Equipamiento "C"	800,000.00	0.00				0.00	0.00	800,000.00	0.00
		1.3.3. Alimentación eléctrica e instalaciones e iluminación de auditorio.	1,700,000.00	Obra "C"	600,000.00	0.00				0.00	0.00	600,000.00	0.00
				Equipamiento "C"	1,100,000.00	0.00				0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
	1.4.1. Obra exterior Unidad Mochicahui.	1,097,848.00	Obra "D"	1,097,848.00	0.00				0.00	0.00	1,097,848.00	0.00	
			Equipamiento	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.4.2. Andadores de interconexión e iluminación, Unidad Mochicahui.	1,600,000.00	Obra "D"	265,428.68	0.00				0.00	0.00	265,428.68	0.00	
			Obra "D"	1,334,571.32	0.00				0.00	0.00	1,334,571.32	0.00	
GRAN TOTAL					19,597,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,848.00	0.00
OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAN PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.													
Lic. Juan Alberto López Ávila TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR (A) FINANZAS													
Arq. Manuel Fabrice Robles Ortiz DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓN													
M.C. Guadalupe Camacho Orduño RECTOR (A)													
Mtra. Carmen Beatriz Verdugo Miranda RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (CONTABILIDAD)													
NOTA: Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.													
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESPONDERÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.													