

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma Indígena de México

Fecha de actualización: 15/12/2015

DD/MM/AÑO

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio
Fiscal
Reportado

2015

Trimestre

3

Nombre del Proyecto General: CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRAL DE CALIDAD DE LA UAIM.

Objetivo General: Proveer una oferta educativa atractiva a nuevos aspirantes de estudios de Educación Superior, con instalaciones, infraestructura y equipamiento de primer nivel que les provea la confianza necesaria para visualizarse a la UAIM como una Universidad consolidada y reconocida, la cual pueda ofrecerles las herramientas adecuadas para su desarrollo integral como estudiantes, buscando con ello, un incremento de matrícula mayor al que se tiene en la actualidad.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.0	0.0	5,197,848.0	9,181,000.0	14,378,848.0
Equipamiento	0	0.0	4,300,000.0	919,000.0	5,219,000.0
Total	0.0	0.0	9,497,848.0	10,100,000.0	19,597,848.0

						Monto Ejercido								Monto total ejercido en 2015	TOTAL EJERCICIO FISCAL 2015	Monto por EJECUTAR	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2015											
						Trimestres											
Objetivo Particular	Meta	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016								
1. Brindar las condiciones físicas, educativas y ambientales necesarias para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, proviendo de laboratorios equipados, espacios para eventos académicos y culturales; Áreas verdes y espacios urbanos, además de un edificio educativo-administrativo que provea las instalaciones necesarias para personal docente y administrativo; y se pueda con esto, brindar una atención de calidad a nuestros estudiantes y ser atractivos a nuevos aspirantes a ingresar a la UAIM.	1.1. Equipamiento del laboratorio de físico-química en la Unidad Choix, el cual proporcione las condiciones e instrumentos necesarios para prácticas que refuercen el aprendizaje de nuestros estudiantes.	1.1.1. Equipamiento y mobiliario.	800,000.00	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				Equipamiento "C"	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00					
	1.2. Construcción y equipamiento del edificio educativo-administrativo en la CUI de la Unidad Mochicahui, proviendo los espacios necesarios, cubículos y oficinas que permitan la satisfacción de las necesidades de nuestros estudiantes en materia de servicios escolares, tutorías, titulaciones, servicio social y prácticas profesionales.	1.2.1. Diseño ejecutivo, terracería, cimentación, construcción y acabados.	7,200,000.00	Obra "D"	6,881,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881,000.00	0.00	0.00	0.00		
				Equipamiento	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00					
	1.2.2. Equipamiento (mobiliario y equipo tecnológico para su operación).	600,000.00	Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Equipamiento "D"	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00						
	1.2.3. Alimentación eléctrica en subestación.	700,000.00	Obra "D"	695,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,656.70	0.00	0.00	0.00		
			Obra "D"	4,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,341.30	0.00						
		Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1.3.1. Finalización de Obra incluye plaza de acceso.	2,700,000.00	Obra "C"	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00		
			Equipamiento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00						
	1.3.2. Equipamiento en obra, audio y video de última generación, y mobiliario.	3,200,000.00	Equipamiento "C"	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00		
			Equipamiento "C"	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00						
		Equipamiento "C"	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1.3.3. Alimentación eléctrica e instalaciones e iluminación de auditorio.	1,700,000.00	Obra "C"	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
			Equipamiento "C"	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00						
1.4.1. Obra exterior Unidad Mochicahui.	1,097,848.00	Obra "D"	1,097,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,848.00	0.00	0.00	0.00			
		Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.4.2. Andadores de interconexión e iluminación, Unidad Mochicahui.	1,600,000.00	Obra "D"	265,428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,428.68	0.00	0.00	0.00			
		Obra "D"	1,334,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,571.32	0.00							
GRAN TOTAL					19,597,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,597,848.00	0.00	0.00			

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

En proceso de licitación al día de hoy, ya se efectuaron algunos pagos que se verán reflejados en el siguiente informe.

Lic. Julio Roberto López Ávila
TESORERO (A) GENERAL Y/O ADMINISTRADOR
(A) PROGRAMAArg. Manuel Fabricio Robles Ortiz
DIRECTOR (A) DE PLANEACIÓNM.C. Guadalupe Camacho Orduño
RECTOR (A)Mtra. Carmen Beatriz Verdugo Miranda
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
(CONTABILIDAD)

NOTA:

Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyen en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.